

ملخص الإحصائيات

2

متوقفة

230

مكتملة

9

قيد التنفيذ

241

إجمالي الطلبات

12.5

متوسط وقت الإنجاز (ساعة)

102

وقائية

139

طوارئ

تفاصيل الطلبات

التاريخ	الموقع	الحالة	النوع	المهندس	الكود	سبب الطلب
٢٠٢٢/٢/٢٨	كلية الحاسب الآلي/Computer College	مكتملة	وقائية	ايمن احمد السمي	PM-202602-0103	معالجة شروخ الجدران وعمل الدهان
٢٠٢٢/٢/٢٨	المساحات الخارجية	مكتملة	وقائية	ايمن احمد السمي	PM-202602-0102	صب الخرسانة العادية لمواسير خط الخريق
٢٠٢٢/٢/٢٨	كلية الهندسة/Engineering College	مكتملة	طوارئ	الخضر بابطاط	EM-202602-0140	توصيل كهرباء موتور مضخة البراميري رقم 5
٢٠٢٢/٢/٢٨	كلية الهندسة/Engineering College	مكتملة	طوارئ	الخضر بابطاط	EM-202602-0139	تغير الانارة التالفة بالممرات المساحات الخارجية
٢٠٢٢/٢/٢٨	كلية الحاسب الآلي/Computer College	مكتملة	طوارئ	مصطفى عبده	EM-202602-0138	صب خرسانة وتثبيت جليه وتي خط إطفاء الحريق
٢٠٢٢/٢/٢٨	كلية الهندسة/Engineering College	مكتملة	طوارئ	مصطفى عبده	EM-202602-0137	صوت عالي بالمضخة
٢٠٢٢/٢/٢٨	الورش/Workshops	مكتملة	وقائية	مصطفى عبده	PM-202602-0101	تنظيف فلاتر المكيف والمكثف
٢٠٢٢/٢/٢٨	كلية الهندسة/Engineering College	مكتملة	طوارئ	ايمن احمد السمي	EM-202602-0136	إصلاح كالون باب دوره مياه رقم 58
٢٠٢٢/٢/٢٨	كلية الهندسة/Engineering College	مكتملة	طوارئ	الخضر بابطاط	EM-202602-0135	تغير إنارة التالفة للقاعات الدراسية والممرات
٢٠٢٢/٢/٢٨	كلية الحاسب الآلي/Computer College	مكتملة	طوارئ	محمد مصطفى	EM-202602-0134	زراعة نباتات موسمية حول مسطحات التبل الخاصة بكلية الحاسب الآلي
٢٠٢٢/٢/٢٨	كلية الهندسة/Engineering College	مكتملة	وقائية	الخضر بابطاط	PM-202602-0100	مواقع الـ FCU S185-S187-S196-S188-S176-S175-S161-S162-S163-S173-S172-S168-S152 S151-S137-S163-S149-S148-S144-S126-S127-S125 السلامة اولاً : Very important notes : Before open any door of the unit should be De-energize power source to equipment in accordance with lockout/tag--1 out procedures



التاريخ	الموقع	الحالة	النوع	المهندس	الكود	سبب الطلب
						1- ملاحظة هامة : قبل فتح الوحدة وقيل عمل اي صيانة يجب ان تفصل الوحدة كهربائيا وتعليق بطاقة تشير الى ان الود تحت الصيانة After finished the maintenance Remove lock, safety tags and return equipment to normal operation-2 2-بعد الانتهاء من الصيانة التأكد من ان كل العاملين خارج الوحدة انزع بطاقة التوقف واعد تشغيل الوحدة 3-All workers wear personal protective equipment-3 3-كل العمال يلبسون لباس الحماية الشخصية المهام Turn off equipment and lock out power source/ with lockout/tag-out -1 procedures 1- اطفأ الوحدة واقفل الطاقة الكهربائية عن الوحدة وعلق عليها بطاقة ان الوحدة تحت الصيانة 2- Clean or replace air filter/Use a high-pressure water gun to wash -2 2- نظف فلتر دخول الهواء 3- Drain and clean evaporator drain pan/Flush the drain pipe to prevent blockages 3- تنظيف ملفات التبريد وحوض تجمع مياه التكثيف وانبوب تصريف مياه التكثيف 4- Clean cooling coil with water jet system or air pressure as needed 4- نظف ملفات التبريد باستخدام ماء مضغوط / water jet pump/ 5- inspect and lubricate shaft and bearings -5 5- افحص وشحم الاجزاء الدوارة اذا كانت قابلة للتشحيم 6- check motor belt and replace if necessary /yearly replaced -6 6- افحص سير المحرك اذا كانت من هذا النوع وبدله سنويا 7- clean fan blades -7 7- نظف شفرات مروحة الدفع 8- Control valves - ensure that the FCU control valve is operating as per-design, the actuator is still fixed properly 8- تأكد من صمام التحكم بالماء الداخل لوحدة ملفات التبريد يعمل بشكل طبيعي 9- check the thermostat functional, observe its operation and tighten electrical connections 9- افحص الترموستات واربط نقاط التوصيل الكهربائية 10- Check that unit bypass valve is in proper condition-10 10- تأكد من ان صمام التمرير في الوضعية الطبيعية 11- start the unit and check for proper operation -11 11- ثم شغل الوحدة وتأكد من انها تعمل بشكل طبيعي
٢٠٢٢/٢/٢٥	غرفة معدات المفاتيح الكهربائية/switchgear	مكتملة	طوارئ	الخضر بابطاط	EM-202602-0133	فحص واختبار كيبل التغذية من محطة الكهرباء الى incomer 1
٢٠٢٢/٢/٢٥	كلية الحاسب الالى/Computer College	مكتملة	طوارئ	مصطفى عبده	EM-202602-0132	تسريب من مغسلة دورة المياه
٢٠٢٢/٢/٢٥	الورش/Workshops	مكتملة	طوارئ	مصطفى عبده	EM-202602-0131	عطل بوحدة كاسيت احد المكاتب
٢٠٢٢/٢/٢٥	كلية الحاسب الالى/Computer College	مكتملة	طوارئ	مصطفى عبده	EM-202602-0130	فحص وصيانة وحدات غرفة المحولات
٢٠٢٢/٢/٢٥	كلية الحاسب الالى/Computer College	مكتملة	وقائية	مصطفى عبده	PM-202602-0099	فحص وصيانة وحدات غرفة المحولات



التاريخ	الموقع	الحالة	النوع	المهندس	الكود	سبب الطلب
٢٠٢١/٢/٢٥	كلية الهندسة / Engineering College	مكتملة	طوارئ	ايمن احمد السمحي	EM-202602-0129	إصلاح باب مخرج الطوارئ الدور الاول
						مواقع ال FCU S039-S040-S041-S052-S053-S054-S055-S056-S057-S058-S059-S060-S071 S072-S073-S074-S075-S076-S077-S078-S079-S080-S095-S096-S097-S098 S099-S100-S101-S102 السلامة اولاً : Very important notes : Before open any door of the unit should be De-energize power source to equipment in accordance with lockout/tag-out procedures 1- ملاحظة هامة : قبل فتح الوحدة وقبل عمل اي صيانة يجب ان تفصل الوحدة كهربائياً وتعليق بطاقة تنبهي الى ان الوند تحت الصيانة After finished the maintenance Remove lock, safety tags and return equipment to normal operation-2 2-بعد الانتهاء من الصيانة التأكد من ان كل العاملين خارج الوحدة انزع بطاقة التوقف واعد تشغيل الوحدة 3-All workers wear personal protective equipment-3 3-كل العمال يلبسون لباس الحماية الشخصية المهام Turn off equipment and lock out power source/ with lockout/tag-out-1 procedures 1- اطفأ الوحدة واقفل الطاقة الكهربائية عن الوحدة وعلق عليها بطاقة ان الوحدة تحت الصيانة 2- Clean or replace air filter/Use a high-pressure water gun to wash 2- نظف فلتتر دخول الهواء 3- Drain and clean evaporator drain pan/Flush the drain pipe to prevent blockages 3- تنظيف ملفات التبريد وحوض تجمع مياه التكثيف وانبوب تصريف مياه التكثيف 4- Clean cooling coil with water jet system or air pressure as needed 4- نظف ملفات التبريد باستخدام ماء مضغوط / water jet pump/ 5- inspect and lubricate shaft and bearings 5- افحص وشحم الاجزاء الدوارة اذا كانت قابلة للتشحيم 6- check motor belt and replace if necessary /yearly replaced 6- افحص سير المحرك اذا كانت من هذا النوع وبدله سنوياً 7- clean fan blades 7- نظف شفرات مروحة الدفع 8- Control valves - ensure that the FCU control valve is operating as per-design, the actuator is still fixed properly 8-تأكد من صمام التحكم بالماء الداخل لوحدة ملفات التبريد يعمل بشكل طبيعي 9- check the thermostat functional, observe its operation-9 and tighten electrical connections 9-افحص الترموستات واربط نقاط التوصيل الكهربائية 10- Check that unit bypass valve is in proper condition-10 10-تأكد من ان صمام التمرير في الوضعية الطبيعية 11- start the unit and check for proper operation 11- ثم شغل الوحدة وتأكد من انها تعمل بشكل طبيعي
٢٠٢١/٢/٢٥	كلية الهندسة / Engineering College	مكتملة	وقائية	الخير بابطاط	PM-202602-0098	1- اطفأ الوحدة واقفل الطاقة الكهربائية عن الوحدة وعلق عليها بطاقة ان الوحدة تحت الصيانة 2- Clean or replace air filter/Use a high-pressure water gun to wash 2- نظف فلتتر دخول الهواء 3- Drain and clean evaporator drain pan/Flush the drain pipe to prevent blockages 3- تنظيف ملفات التبريد وحوض تجمع مياه التكثيف وانبوب تصريف مياه التكثيف 4- Clean cooling coil with water jet system or air pressure as needed 4- نظف ملفات التبريد باستخدام ماء مضغوط / water jet pump/ 5- inspect and lubricate shaft and bearings 5- افحص وشحم الاجزاء الدوارة اذا كانت قابلة للتشحيم 6- check motor belt and replace if necessary /yearly replaced 6- افحص سير المحرك اذا كانت من هذا النوع وبدله سنوياً 7- clean fan blades 7- نظف شفرات مروحة الدفع 8- Control valves - ensure that the FCU control valve is operating as per-design, the actuator is still fixed properly 8-تأكد من صمام التحكم بالماء الداخل لوحدة ملفات التبريد يعمل بشكل طبيعي 9- check the thermostat functional, observe its operation-9 and tighten electrical connections 9-افحص الترموستات واربط نقاط التوصيل الكهربائية 10- Check that unit bypass valve is in proper condition-10 10-تأكد من ان صمام التمرير في الوضعية الطبيعية 11- start the unit and check for proper operation 11- ثم شغل الوحدة وتأكد من انها تعمل بشكل طبيعي



التاريخ	الموقع	الحالة	النوع	المهندس	الكود	سبب الطلب
٢٠٢١/٢/٢٥	كلية الحاسب الآلي/Computer College	مكتملة	وقائية	الخضر بابطاط	PM-202602-0097	لوحات من رقم 5/1 TO 1 AHU FROM الداخلية في الدور الارضي و من 1 الى 3 بالدور الاول Following safety rules / قواعد السلامة : Very important notes : Before open any door of the unit should be De-energize power source to equipment in accordance with lockout/tag-out procedures ملاحظة هامة : قبل فتح اي باب من ابواب الوجد وقبل عمل اي صيانة يجب ان تفصل الوحدة كهربائيا وتعليق بطاقة تشيرالى ان الوجد تحت الصيانة After finished the maintenance Remove lock, safety tags and return equipment to normal operation بعد الانتهاء من الصيانة التأكد من ان كل العاملين خارج الوجد انزع بطاقة التوقف واعد تشغيل الوحدة .All workers wear personal protective equipment كل العمال يلبسون لباس الحماية الشخصية وصف المهمة/ Task Description Filters - contamination, foreign objects, corrosion, tear, damage, moisture and bad smell (pre filter and bag filter) 1-تنظيف الفلتر شهريا ويستبدل اذا كان فيه رطوبة او رائحة غير طبيعية 2- Remove strainer and clean it-2 3-تنظيف مصفاة الماء البارد Control Panel - Visually inspect externally and-3 internally to ensure that it is clean, not damaged, corroded, or contaminated including wiring connections 3-فحص نظري للوحة التحكم وتنظيفها Control Panel - Conduct-4 .Lamp test on panel to ensure they illuminate 4-افحص لنبات الاشارة في لوحة التحكم 5-Fan Motor - Visually inspect for electrical connections-5 And torque settings فحص كهرباء المحرك 5- التأكد من سلامة الكبل وقياس جهد و الامبير وتسجيل القراءات والتأكد من ان حرارة المحرك طبيعية 6-open VFD cover and blow out inside of cabinet with compressed air-6 6- نظف VFD بالهواء المضغوط والتأكد من عدم وجود انذارات وقراءة الامبير من VFD Control Panel - Visually inspect cable glands and-7 .Terminals ensuring they are secure 7-افحص نهايات التوصيل الكهربائية وتأكد من انها مامنة Control Panel - Inspect to ensure wiring diagram is-8 .Available near to or inside the panel 8-افحص كل كابلات لوحة التحكم ربط النهايا- فحص الكونكتكر- رليه الحماية- التاريض 9-Generally maintain FVD Including tight all terminals, check FVD cooling-fan thermostat and compare the reading with nameplate 9- VFD بشكل كامل ويتضمن صيانة شد الترامل الداخلية



التاريخ	الموقع	الحالة	النوع	المهندس	الكود	سبب الطلب
						فحص مروحة التبريد ومراجعة Parameter ومقارنته بقراء nameplate Inspect bearings for-10 .vibrations, noise .overheating and lubrication 10-فحص المساند والبكرات والتأكد انه لا يوجد اهتزاز ولا حرارة وشحم المساند . Chilled Water - Take-11 samples and analyse the water quality serving all wet coils to ensure it is in line with the original design requirements 11- اخذ عينة من ماء التبريد وفحصها والتأكد من ان الناتج مطابقة لمتطلبات ماء التبريد 12-فحص القواطع الكهربائية (Model case circuit breaker) واختبار trip يدوي
٢٠٢٢/٢/٢٤	كلية الحاسب الآلي/Computer College	مكتملة	طوارئ	ايمن احمد السمحي	EM-202602-0128	تغيير كالون الباب G070الدور الارضي
٢٠٢٢/٢/٢٤	كلية الهندسة/Engineering College	مكتملة	طوارئ	مصطفى عبده	EM-202602-0127	تسريب من سيفون دورة المياه
٢٠٢٢/٢/٢٤	كلية الحاسب الآلي/Computer College	مكتملة	طوارئ	مصطفى عبده	EM-202602-0126	تلف بالسيور
٢٠٢٢/٢/٢٤	كلية الحاسب الآلي/Computer College	مكتملة	طوارئ	مصطفى عبده	EM-202602-0125	تلف بالسيور
٢٠٢٢/٢/٢٤	كلية الحاسب الآلي/Computer College	مكتملة	طوارئ	مصطفى عبده	EM-202602-0124	كسر في خط إطفاء الحريق امام الباب الخلفي للمبنى
٢٠٢٢/٢/٢٤	كلية الهندسة/Engineering College	مكتملة	وقائية	مصطفى عبده	PM-202602-0096	1-Check for any leaks or unusual sounds 2-Ensure the motor and pump temperatures amper are within normal .range تأكد من ان 1- لا يوجد تسريب ولا يوجد صوت غير طبيعي - تأكد من ان درجة حرارة المحرك والامبير ضمن المجال القبول
٢٠٢٢/٢/٢٤	كلية الحاسب الآلي/Computer College	مكتملة	وقائية	الخصر بابطاط	PM-202602-0095	تغير لمبات البيان التالفة بعدد من وحدات ال AHU
٢٠٢٢/٢/٢٤	كلية الحاسب الآلي/Computer College	مكتملة	وقائية	الخصر بابطاط	PM-202602-0094	1-Check for any leaks or unusual sounds 2-Ensure the motor and pump temperatures amper are within normal .range تأكد من ان 1- لا يوجد تسريب ولا يوجد صوت غير طبيعي - تأكد من ان درجة حرارة المحرك والامبير ضمن المجال القبول
٢٠٢٢/٢/٢٤	كلية الحاسب الآلي/Computer College	مكتملة	وقائية	الخصر بابطاط	PM-202602-0093	لوحدة من رقم /4 TO 6/ AHU FROM الداخلية في الدور الاول و من 1الى 5 بالدور الثاني Following safety rules / قواعد السلامة : Very important notes : Before open any door of the unit should be De-energize power source to equipment in accordance with lockout/tag-out procedures ملاحظة هامة : قبل فتح اي باب من ابواب الوجد وقبل عمل اي صيانة يجب ان



التاريخ	الموقع	الحالة	النوع	المهندس	الكود	سبب الطلب
						تفصل الوحدة كهربائيا وتعليق بطاقة تشيرالي ان الوجد تحت الصيانة After finished the maintenance Remove lock, safety tags and return equipment to normal operation بعد الانتهاء من الصيانة التأكد من ان كل العاملين خارج الوجد انزع بطاقة التوقف واعد تشغيل الوحدة .All workers wear personal protective equipment كل العمال يلبسون لباس الحماية الشخصية وصف المهمة/ Task Description Filters - contamination, foreign objects, corrosion , tear,-1 damage, moisture and bad smell (pre filter and bag filter) 1-تنظيف الفلتر شهريا ويستبدل اذا كان فيه رطوبة او رائحة غير طبيعية Strainer - Remove strainer and clean it-2 2-تنظيف مصفاة الماء البارد Control Panel - Visually inspect externally and-3 .internally to ensure that it is clean, not damaged ,corroded, or contaminated .including wiring connections 3-فحص نظري للوحة التحكم وتنظيفها Control Panel - Conduct-4 .Lamp test on panel to ensure they illuminate 4-افحص لنبات الاشارة في لوحة التحكم Fan Motor - Visually inspect for electrical connections-5 .And torque settings فحص كهرباء المحرك 5- التأكد من سلامة الكبل وقياس جهد و الامبير وتسجيل القراءات والتأكد من ان حرارة المحرك طبيعية open VFD cover and blow out inside of cabinet with compressed air-6 6- نظف VFD بالهواء المضغوط والتأكد من عدم وجود انذارات وقراءة الامبير من VFD Control Panel - Visually inspect cable glands and-7 .Terminals ensuring they are secure 7-افحص نهايات التوصيل الكهربائية وتأكد من انها مامنة Control Panel - Inspect to ensure wiring diagram is-8 .Available near to or inside the panel 8-افحص كل كابلات لوحة التحكم ربط النهايات- فحص الكونكتور- ريليه الحماية- التأريض Generally maintain FVD Including tight all terminals , check FVD cooling-9 fan thermostat and compare the reading with nameplate 9- VFD بشكل كامل ويتضمن صيانة شد الترامل الداخلية فحص مروحة التبريد ومراجعة Parameter ومقارنته بقراءة nameplate Inspect bearings for-10 ,vibrations, noise .overheating and lubrication 10-فحص المساند والبكرات والتأكد انه لا يوجد اهتزاز ولا حرارة وشحم المساند . Chilled Water - Take-11 samples and analyse the water quality serving all wet coils to ensure it is in line

التاريخ	الموقع	الحالة	النوع	المهندس	الكود	سبب الطلب
						.with the original design requirements 11- اخذ عينة من ماء التبريد وفحصها والتأكد من ان الناتج مطابقة لمتطلبات ماء التبريد 12- فحص القواطع الكهربائية (Model case circuit breaker) MCCB واختبار trip يدوي
٢٠٢٦/٢/٢٣	كلية الهندسة / Engineering College	مكتملة	وقائية	مصطفى عبده	PM-202602-0092	فحص كيميكاال الشيلد ووتر
٢٠٢٦/٢/٢٣	كلية الحاسب الالى/ Computer College	مكتملة	وقائية	مصطفى عبده	PM-202602-0091	فحص وحدات مناولة الهواء بالمبنى

... و 211 طلبات أخرى